



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL – GESTIÓN 2024-2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)
Primer Semestre Enero-Diciembre 2024**

En el Distrito Municipal Don Juan Rodríguez, provincia La Vega, República Dominicana, siendo las 10:00 a.m. del día 02 de diciembre del año 2024, se llevó a cabo una reunión ordinaria del Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), en las oficinas administrativas de esta Junta Municipal. La reunión fue presidida por el **Director del Distrito Municipal**, acompañado por los miembros del Comité de Seguimiento, el Encargado de Planificación y representantes de las comunidades beneficiarias de los proyectos en ejecución.

El objetivo principal de esta reunión fue presentar el **Informe de Avance de las Obras del PPM 2024**, exponer los logros alcanzados, identificar los retos enfrentados y proponer soluciones para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Inversión Municipal.

AGENDA DEL DÍA

1. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal.
2. Presentación del informe de avances de las obras del PPM 2024.
3. Evaluación de las obras realizadas en la gestión pasada (2020-2024).
4. Discusión del estado actual de las 23 obras contempladas en el PPM 2024.
5. Propuestas para la reactivación de obras paralizadas.
6. Conclusiones, acuerdos y cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

I. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal

El **Director del Distrito Municipal Don Juan Rodríguez**, dio la bienvenida a los presentes y resaltó el compromiso de la gestión actual (2024-2028) con la transparencia y la ejecución eficiente de las obras incluidas en el Presupuesto Participativo Municipal. Destacó que, pese a las limitaciones heredadas de la gestión pasada, se han logrado avances significativos en proyectos prioritarios que impactan directamente en la calidad de vida de la comunidad.

[Handwritten Signature]

2. Presentación del informe de avances de las obras del PPM 2024

El Encargado de Planificación Municipal presentó una matriz detallada con el estado de las obras del PPM, dividiendo los proyectos en **finalizados, en ejecución y paralizados**, según el grado de avance al cierre del primer semestre de 2024.

Obras finalizadas (Gestión pasada 2020-2024):

- **Construcción del Club Jamo Barranquita:** Se destacó la entrega de un espacio multifuncional para actividades deportivas, recreativas y culturales, beneficiando a más de 2,000 personas.
- **Remozamiento del Club de Los Tocones:** La recuperación de este espacio clave fortaleció la cohesión comunitaria y promovió actividades culturales y sociales.

Obras finalizadas (Gestión actual 2024-2028):

- **Reparación de 20 puntos críticos en vías principales:** Mediante técnicas de bacheo en caliente y frío, acompañadas de señalización adecuada, se mejoró significativamente la transitabilidad y seguridad vial.

Obras en ejecución:

- **Mantenimiento de Caminos Vecinales:** Rehabilitación del 75% de los 25 kilómetros planificados, con actividades de nivelación, compactación y reparación de drenajes, en coordinación con el Ministerio de Agricultura.
- **Canalización de agua y construcción de gaviones en Hacienda San Juan:** Actualmente con un avance del 50%, enfrenta retos logísticos y climáticos.

Obras paralizadas:

- Construcción de nichos y ampliación del cementerio.
- Remozamiento de Club Mérida Gil.
- Compra de terreno para el Palacio Municipal.
- Reparaciones de viviendas vulnerables.

3. Evaluación de las obras realizadas en la gestión pasada (2020-2024)

Se detallaron los principales errores administrativos de la gestión anterior, incluyendo:

- **Deficiencias en la planificación técnica:** Falta de estudios de factibilidad, diseños arquitectónicos y diagnósticos previos.
- **Presupuestos insuficientes:** Subestimación de costos reales, lo que resultó en proyectos paralizados.



- **Falta de supervisión:** Problemas de calidad en las obras entregadas y atrasos significativos en los cronogramas.

4. Propuestas para la reactivación de obras paralizadas

El Comité discutió alternativas para retomar los proyectos pendientes, entre ellas:


1. **Reestructuración presupuestaria:** Reasignar fondos de acuerdo con las prioridades comunitarias establecidas en consultas previas.
2. **Gestión de financiamiento externo:** Buscar apoyo de organismos nacionales e internacionales para completar obras estratégicas.
3. **Fortalecimiento de la supervisión técnica:** Implementar controles más rigurosos en cada etapa del proyecto.

5. Conclusiones y acuerdos

1. **Prioridades inmediatas:**
 - Finalizar las obras en ejecución, especialmente el mantenimiento de caminos vecinales y la canalización en Hacienda San Juan.
 - Garantizar la entrega de proyectos finalizados en el plazo establecido.
2. **Revisión de proyectos paralizados:**
 - Reevaluar la viabilidad de cada obra con un enfoque técnico y financiero actualizado.
 - Diseñar planes de acción para obras críticas como el remozamiento del Club Mérida Gil y la ampliación del cementerio.
3. **Transparencia y seguimiento:**
 - Presentar un informe actualizado al Comité cada dos meses.
 - Mantener comunicación constante con las comunidades beneficiarias sobre los avances y ajustes realizados.

FIRMAS

Wadi Ant. Cabrera Cáceres
Director Municipal


Nelson Rafael Garcia De Leon
Encargado de Planificación



**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2024
(PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2024)**



NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	(+/-) 40%	NIVEL DE AVANCE	COMENTARIOS
1	Construcción del Club Jamo Barranquita	Barranquita	RD\$ 2,000,000.00		100%	Finalizado en gestión 2020-2024
2	Remozamiento del Club de Los Tocones	Los Tocones	RD\$ 100,000.00		100%	Finalizado en gestión 2020-2024
3	Construcción de techado y reparación de cancha BAC	Bacui Abajo	RD\$ 2,000,000.00		30%	Inconcluso, falta de fondos
4	Mantenimiento de Caminos Vecinales	Diversas comunidades rurales	RD\$ 1,087,976.00		75%	En ejecución
5	Reparación de 20 puntos críticos en vías principales	Todo el Distrito Municipal	RD\$ 275,000.00		100%	Finalizado
6	Construcción de letreros en Barranca y Las Yervas	Barranca y Las Yervas	RD\$ 300,000.00		50%	Parcialmente completado
7	Reparaciones del Club Mélida Gil	Bacui Abajo	RD\$ 225,000.00		0%	Paralizado
8	Remozamiento del Club El Caño	El Caño	RD\$ 200,000.00		0%	Paralizado
9	Ampliación del Cementerio	Cementerio local	RD\$ 279,000.00		0%	Paralizado
10	Compra de terreno para Palacio Municipal	Centro de Don Juan Rodríguez	RD\$ 700,000.00		0%	Paralizado
11	Reparaciones y reconstrucción de viviendas vulnerables	Diversas localidades	RD\$ 200,000.00		0%	Paralizado
12	Canalización de agua en Hacienda San Juan	Hacienda San Juan	RD\$ 180,000.00		0%	Paralizado
13	Iluminación de vías y áreas institucionales	Diversas localidades	RD\$ 120,000.00		0%	Paralizado

14	Reconstrucción y reparación de puentes	Los Hoyos, Barranca, Berruguete	RD\$ 420,000.00		0%	Paralizado
15	Construcción de paralelos móviles de baloncesto	Diversas localidades	RD\$ 300,000.00		0%	Paralizado
16	Construcción de parque recreativo y arborización	Diversas localidades	RD\$ 95,000.00		0%	Paralizado
17	Construcción del Club Los Rincones	Los Rincones	RD\$ 225,000.00		0%	Paralizado
18	Construcción de funeraria	Distrito Municipal	RD\$ 375,000.00		0%	Paralizado
19	Remozamiento del Club Casa Club Juan Rodríguez	Don Juan Rodríguez	RD\$ 345,000.00		0%	Paralizado
20	Instalación de sistemas eléctricos en clubes locales	Diversas localidades	RD\$ 100,000.00		0%	Paralizado

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO/JUNIO 2024
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO, AÑO 2024**

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS TERMINADAS	3	15%
OBRAS EN EJECUCIÓN	5	25%
OBRAS PARALIZADAS	12	60%
TOTAL	20	100%


Nelson Rafael Garcia De León
 Encargado de Planificación

