



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL – GESTIÓN 2024-2028

**DON JUAN RODRÍGUEZ**

*¡Trabajando por la Gente!*

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)  
ENERO-MARZO 2024**

**RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE**

En el Distrito Municipal Don Juan Rodríguez, provincia La Vega, República Dominicana, siendo las 10:00 a.m. del día 15 de marzo del año 2024, se llevó a cabo una reunión ordinaria del Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), en las oficinas administrativas de esta Junta Municipal. La reunión fue presidida por el Director del Distrito Municipal, acompañado por los miembros del Comité de Seguimiento, el Encargado de Planificación y representantes de las comunidades beneficiarias de los proyectos en ejecución.

El objetivo principal de esta reunión fue presentar el Informe de Avance de las Obras del PPM 2024, evaluar los resultados del cuarto trimestre y planificar las acciones a ejecutar en el próximo periodo.

**AGENDA DEL DÍA**

1. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal.
2. Presentación del informe de avances de las obras del PPM 2024.
3. Evaluación de las obras realizadas durante el trimestre.
4. Propuestas para garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Inversión Municipal.
5. Conclusiones, acuerdos y cierre de la reunión.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. **Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal** El Director dio la bienvenida a los presentes, resaltó la importancia de la participación comunitaria en el desarrollo de los proyectos y reafirmó el compromiso con la transparencia y la ejecución eficiente.
2. **Presentación del informe de avances de las obras del PPM 2024** El Encargado de Planificación Municipal presentó los avances logrados en este trimestre, destacando los proyectos finalizados y aquellos en ejecución.
3. **Evaluación de las obras realizadas durante el trimestre** Se analizaron los logros alcanzados, los retos enfrentados y las medidas adoptadas para superar los obstáculos en el desarrollo de las obras.



**4. Propuestas para garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Inversión Municipal**

- Reasignación de recursos presupuestarios según las prioridades.
- Fortalecimiento de los mecanismos de supervisión técnica.
- Búsqueda de apoyo financiero externo.

**5. Conclusiones y acuerdos Se acordó:**

- Continuar con el monitoreo periódico de las obras en ejecución.
- Presentar informes bimensuales al Comité.
- Fomentar la participación activa de las comunidades en la planificación y evaluación de los proyectos.



**Wadi Ant. Cabrera Cáceres**  
Director Municipal

**FIRMAS**

  
**Nelson Rafael García De León**  
Encargado de Planificación





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL – GESTIÓN 2024-2028

# DON JUAN RODRÍGUEZ

*¡Trabajando por la Gente!*

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
RENDICIÓN DE CUENTAS  
PRIMER TRIMESTRE ENERO – MARZO 2024  
MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2024**



NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE	COMENTARIOS
1	Construcción del Club Jamo Barranquita	Barranquita	RD\$ 2,000,000.00	50%	En ejecución
2	Remozamiento del Club de Los Tocones	Los Tocones	RD\$ 100,000.00	50%	En ejecución
3	Construcción de techado y reparación de cancha BAC	Bacui Abajo	RD\$ 2,000,000.00	30%	En ejecución
4	Mantenimiento de Caminos Vecinales	Diversas comunidades rurales	RD\$ 1,087,976.00	0%	No Iniciada
5	Reparación de 20 puntos críticos en vías principales	Todo el Distrito Municipal	RD\$ 275,000.00	0%	No Iniciada
6	Construcción de letreros en Barranca y Las Yervas	Barranca y Las Yervas	RD\$ 300,000.00	50%	En ejecución
7	Reparaciones del Club Mérida Gil	Bacui Abajo	RD\$ 225,000.00	0%	Iniciada
8	Remozamiento del Club El Caño	El Caño	RD\$ 200,000.00	0%	Iniciada
9	Ampliación del Cementerio	Cementerio local	RD\$ 279,000.00	0%	Iniciada
10	Compra de terreno para Palacio Municipal	Centro de Don Juan Rodríguez	RD\$ 700,000.00	0%	Iniciada
11	Reparaciones y reconstrucción de viviendas vulnerables	Diversas localidades	RD\$ 200,000.00	0%	Iniciada
12	Canalización de agua en Hacienda San Juan	Hacienda San Juan	RD\$ 180,000.00	0%	Iniciada
13	Iluminación de vías y áreas institucionales	Diversas localidades	RD\$ 120,000.00	0%	Iniciada

14	Reconstrucción y reparación de puentes	Los Hoyos, Barranca, Berruguete	RD\$ 420,000.00	0%	Iniciada
15	Construcción de paralelos móviles de baloncesto	Diversas localidades	RD\$ 300,000.00	0%	Iniciada
16	Construcción de parque recreativo y arborización	Diversas localidades	RD\$ 95,000.00	0%	Iniciada
17	Construcción del Club Los Rincones	Los Rincones	RD\$ 225,000.00	0%	Iniciada
18	Construcción de funeraria	Distrito Municipal	RD\$ 375,000.00	0%	Iniciada
19	Remozamiento del Club Casa Club Juan Rodríguez	Don Juan Rodríguez	RD\$ 345,000.00	0%	Iniciada
20	Instalación de sistemas eléctricos en clubes locales	Diversas localidades	RD\$ 100,000.00	0%	Iniciada

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
PARTICIPATIVO AÑO 2024**

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS TERMINADAS	0	0%
OBRAS EN EJECUCIÓN	4	20%
OBRAS INICIADAS	16	80%
OBRAS PARALIZADAS	0	0%
TOTAL	20	100%

**Nelson Rafael Garcia De León**  
Encargado de Planificación





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL – GESTIÓN 2024-2028

**DON JUAN RODRÍGUEZ**

*¡Trabajando por la Gente!*

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)  
ABRIL - JUNIO 2024**

**RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE**

En el Distrito Municipal Don Juan Rodríguez, provincia La Vega, República Dominicana, siendo las 10:00 a.m. del día 30 de junio del año 2024, se llevó a cabo una reunión ordinaria del Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), en las oficinas administrativas de esta Junta Municipal. La reunión fue presidida por el Director del Distrito Municipal, acompañado por los miembros del Comité de Seguimiento, el Encargado de Planificación y representantes de las comunidades beneficiarias de los proyectos en ejecución.

El objetivo principal de esta reunión fue evaluar los avances de las obras del PPM 2024 correspondientes al segundo trimestre, identificar retos en la ejecución de los proyectos y planificar las estrategias para garantizar el cumplimiento de las metas.

**AGENDA DEL DÍA**

1. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal.
2. Presentación del informe de avances de las obras del PPM 2024.
3. Discusión sobre los retos enfrentados en el trimestre.
4. Propuestas para acelerar la ejecución de las obras.
5. Conclusiones, acuerdos y cierre de la reunión.



**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. **Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal** El Director destacó la importancia de mantener la transparencia y fomentar la participación comunitaria para alcanzar los objetivos del PPM 2024. Además, resaltó los esfuerzos de la gestión para superar los retos técnicos y presupuestarios.
2. **Presentación del informe de avances de las obras del PPM 2024** El Encargado de Planificación Municipal presentó los datos actualizados, destacando los avances en obras iniciadas en el primer trimestre y las que alcanzaron nuevos niveles de ejecución:
3. **Discusión sobre los retos enfrentados en el trimestre**
  - **Retrasos por condiciones climáticas:** Afectaron las obras de canalización de agua.

- **Escasez de recursos financieros:** Se identificaron limitaciones en la adquisición de materiales.
  - **Falta de personal técnico especializado:** Obstaculizó la ejecución de ciertas obras.
- 4. Propuestas para acelerar la ejecución de las obras**
- Priorizar obras clave para maximizar el impacto comunitario.
  - Reforzar la supervisión técnica y garantizar la calidad en la ejecución.
  - Gestionar financiamiento complementario a través de alianzas con organismos externos.
- 5. Conclusiones y acuerdos** Se acordó:
- Mantener reuniones mensuales para evaluar el avance de las obras.
  - Enfocar los recursos disponibles en proyectos con mayor avance.
  - Reforzar la comunicación con las comunidades para garantizar la transparencia.



**Wadi Ant. Cabrera Cáceres**  
Director Municipal

**FIRMAS**



**Nelson Rafael García De León**  
Encargado de Planificación



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL – GESTIÓN 2024-2028

# DON JUAN RODRÍGUEZ

*¡Trabajando por la Gente!*

## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL RENDICIÓN DE CUENTAS



SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2024  
MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2024

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE	COMENTARIOS
1	Construcción del Club Jamo Barranquita	Barranquita	RD\$ 2,000,000.00	100%	Finalizado en gestión 2020-2024
2	Remozamiento del Club de Los Tocones	Los Tocones	RD\$ 100,000.00	100%	Finalizado en gestión 2020-2024
3	Construcción de techado y reparación de cancha BAC	Bacui Abajo	RD\$ 2,000,000.00	30%	Inconcluso, falta de fondos
4	Mantenimiento de Caminos Vecinales	Diversas comunidades rurales	RD\$ 1,087,976.00	55%	En ejecución
5	Reparación de 20 puntos críticos en vías principales	Todo el Distrito Municipal	RD\$ 275,000.00	50%	En ejecución
6	Construcción de letreros en Barranca y Las Yervas	Barranca y Las Yervas	RD\$ 300,000.00	50%	Parcialmente completado
7	Reparaciones del Club Mélida Gil	Bacui Abajo	RD\$ 225,000.00	0%	Paralizado
8	Remozamiento del Club El Caño	El Caño	RD\$ 200,000.00	0%	Paralizado
9	Ampliación del Cementerio	Cementerio local	RD\$ 279,000.00	0%	Paralizado
10	Compra de terreno para Palacio Municipal	Centro de Don Juan Rodríguez	RD\$ 700,000.00	0%	Paralizado
11	Reparaciones y reconstrucción de viviendas vulnerables	Diversas localidades	RD\$ 200,000.00	0%	Paralizado
12	Canalización de agua en Hacienda San Juan	Hacienda San Juan	RD\$ 180,000.00	0%	Paralizado

13	Iluminación de vías y áreas institucionales	Diversas localidades	RD\$ 120,000.00	0%	Paralizado
14	Reconstrucción y reparación de puentes	Los Hoyos, Barranca, Berrugete	RD\$ 420,000.00	0%	Paralizado
15	Construcción de paralelos móviles de baloncesto	Diversas localidades	RD\$ 300,000.00	0%	Paralizado
16	Construcción de parque recreativo y arborización	Diversas localidades	RD\$ 95,000.00	0%	Paralizado
17	Construcción del Club Los Rincones	Los Rincones	RD\$ 225,000.00	0%	Paralizado
18	Construcción de funeraria	Distrito Municipal	RD\$ 375,000.00	0%	Paralizado
19	Remozamiento del Club Casa Club Juan Rodríguez	Don Juan Rodríguez	RD\$ 345,000.00	0%	Paralizado
20	Instalación de sistemas eléctricos en clubes locales	Diversas localidades	RD\$ 100,000.00	0%	Paralizado

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
PARTICIPATIVO AÑO 2024**

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS TERMINADAS	2	10%
OBRAS EN EJECUCIÓN	3	15%
OBRAS PARALIZADAS	15	75%
TOTAL	20	100%

  
**Nelson Rafael Garcia De León**  
 Encargado de Planificación





